

## SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ RESPONSABL E	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EIECU TORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2018	4	GUA180301385127	Acción	500,000.00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES MUNICIPALES: SANTA MARIA, SAN JOSE EL NUEVO, SA LUZ, LA CRUZ, GARCIA, REGADERA DE LA ESPERANZA Y OJO SECO	11	Guanajuato	7	Celaya	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	DGOP-079-2018	100	01-01-2018	31-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500000	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301385150	Acción	1,500,000.00	REMODELACIÓN DE TEMPLOS	11	Guanajuato	7	Celaya	Cultura y turismo	Cultura y turismo	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	CONV. FOREMOIBA 2018	100	01-01-2018	31-12-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975000	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180401488863	Proyecto de inversión	123,677.53	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO (COMPLEMENTO)	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	14-08-2017	11-06-2018	123,677.53	123,677.53	123,677.53	123,677.53	123677.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401488880	Proyecto de inversión	184,271.41	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SAN AJAN (COMPLEMENTO)	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	15-01-2018	12-07-2018	184,271.41	184,271.41	184,271.41	184,271.41	184271.41	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401488887	Proyecto de inversión	38,030.80	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVIA EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO (COMPLEMENTO)	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	01-02-2017	07-07-2018	38,030.80	38,030.80	38,030.80	38,030.80	38030.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401488980	Proyecto de inversión	24,356,158.81	PARKUE URBANO EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA FERIA	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	01-06-2018	28-10-2018	24,356,158.81	24,356,158.81	24,356,158.81	24,356,158.81	24356158.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401488992	Proyecto de inversión	59,541.88	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO ATOYAC DE LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD (COMPLEMENTO)	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	22-12-2017	11-05-2018	59,541.88	59,541.88	59,541.88	59,541.88	59541.88	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401489005	Proyecto de inversión	1,286,865.31	ACCESO AL CETAC (COMPLEMENTO)	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	11-06-2018	08-10-2018	1,286,865.31	1,286,865.31	1,286,865.31	1,286,865.31	1286865.31	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401489011	Proyecto de inversión	122,002.50	BACHEO Y BIEGO DE SELLO AV TECNOLÓGICO CUERPO ORIENTE (COMPLEMENTO)	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	30-07-2018	27-09-2018	122,002.50	122,002.50	122,002.50	122,002.50	122002.50	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401489016	Proyecto de inversión	1,126,909.33	CONST DE MODULO SANITARIO Y GRADAS METALICAS, EN DEPORTIVA NORTE	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	01-10-2018	29-12-2018	1,126,909.33	1,126,909.33	1,126,909.33	1,126,909.33	1126909.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401489042	Proyecto de inversión	71,951.53	REHAB SANITARIO, DEPORTIVA SAN JUANICO, REHAB CANCHAS DEPORTIVA EL CAMPANARIO, REHAB. CANCHAS COL. LOS OLIVOS	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Subsidios	Deporte	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	01-10-2018	29-11-2018	71,951.53	71,951.53	71,951.53	71,951.53	71951.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401489049	Proyecto de inversión	573,455.43	REHABILITACION DE FACHADAS DEL MODULO DE GIMNASIA OLIMPICA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN VALDEZ.	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	01-10-2018	01-12-2018	573,455.43	573,455.43	573,455.43	573,455.43	573455.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401489056	Proyecto de inversión	171,525.98	CONST DE DOS MODULOS DE GRADAS METALICAS PARA CAMPO DE FUTBOL. SOCCER EN CAMPOS LUC.	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	01-10-2018	29-11-2018	171,525.98	171,525.98	171,525.98	171,525.98	171525.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA180401489060	Proyecto de inversión	370,736.58	REHABILITACION DE CANCHA DE TENIS DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN VALDES	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya		100	01-10-2018	29-11-2018	370,736.58	370,736.58	370,736.58	370,736.58	370736.58	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	GUA18180101078858	Proyecto de inversión	29,000,000.00	Parque Urbano En Las Antiguas Instalaciones De La Fera	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	SOP/2017-02	0	01-04-2018		24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24500000	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201131872	Proyecto de inversión	500,000.00	Limpieza De Canales Federales: Rehab, Desazolve, Extracción Plantas Terrestres, Acuatiza y Desmorte En Los Drenes: Roque, Sa Riza Y San Cayetano Distrito Riego 85 "La Begoña"	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBERNO DEL ESTADO	DGOS-DR-SG-01-2018	0	02-04-2018		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500000	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170401043126	Proyecto de inversión	2,959,275.63	Pavimentacion De La Calle Mexicali, En La Colonia Santa Rita Norte	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	DGOP-102-2017	0	01-10-2017		1,428,599.73	1,428,599.73	1,428,599.73	1,428,599.73	1428599.73	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170401055404	Proyecto de inversión	9,938,236.94	Construcción De La Comandancia De Policias En La Localidad De San Juan De La Vega	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	DGOP-188-2017	0	01-12-2017		9,400,406.68	9,400,406.68	9,400,406.68	9,400,406.68	9400406.68	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA17170401055407	Proyecto de inversión	45,522.70	Construcción De Baños Y Comedor De Las Instalaciones Del Almazac Municipal	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	DGOP-212-2017	0	01-12-2017		39,243.70	39,243.70	39,243.70	39,243.70	39243.70	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA17180101066465	Proyecto de inversión	1,059,165.71	Museo De Arte De Celaya Octavio Ocampo	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	DGOP-245-2017	0	02-01-2018		1,059,165.71	1,059,165.71	1,059,165.71	1,059,165.71	1059165.71	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17180101078863	Proyecto de inversión	185,967.56	Construcción De La Ciclovia En La Avenida Tecnológico (Convenio Fimetro)	11	Guanajuato	7	Celaya	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	DGOP-176-2017	0	01-04-2018		185,967.56	185,967.56	185,967.56	185,967.56	185967.56	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA17180201131876	Proyecto de inversión	13,587.34	Alumbrado Publico De La Calle Ampliación Corregidora,San Nicolas De Esquiros	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	Sin identificar	Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya	DGOP-234-2017	0	02-04-2018		1,249.90	1,249.90	1,249.90	1,249.90	1249.90	Cancelado	Cancelación validada