

REPORTE: DESTINO DEL GASTO

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOUO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAI_ ROBADO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSA BLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO YECTO	DETALLE_PROYECTO PROGRAMA_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_EJECUTOR A	DETALLE_PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA TERMINO	DETALLE_PROYECTO RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO PAGADO	DETALLE_PROYECTO ESTATUS	DETALLE_PROYECTO ESTATUS	DETALLE_PROYECTO FLUJO
2019	1	GUAJ171040091825	Proyecto de inversión	562285.74	Electrificación Y Subestación Eléctrica Del Pozo De La Comunidad El Puesto - 248206 Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Hidalgo - 54028	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	MUNICIPIO DE CELAYA	243026	1249	01-10-2017	31-12-2017	416490.79	416490.79	416490.79	416490.79	416490.79	416490.79	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094270	Proyecto de inversión	395900.72	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpetas De Concreto Asfáltico De Comunidad San Miguel Octopan Al Río - 2304423.98	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54028	75	06-08-2018	28-12-2018	198827.04	198827.04	198827.04	198827.04	198827.04	198827.04	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094282	Proyecto de inversión	2304423.98	41188 Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Aril Y Prolongacion Emiliano Zapata - 56120	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56120	40	06-08-2018	28-12-2018	388188.35	388188.35	388188.35	388188.35	388188.35	388188.35	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094566	Proyecto de inversión	634878.37	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Privada Arbolada - 44518	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44518	25	06-08-2018	28-12-2018	176548.93	176548.93	176548.93	176548.93	176548.93	176548.93	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094586	Proyecto de inversión	348662.09	Privada Arbolada - 54622	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54622	54	14-05-2018	13-08-2018	824214.02	824214.02	824214.02	824214.02	824214.02	824214.02	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094593	Proyecto de inversión	844352.83	Construcción Reposición De Pozo Profundo Ceag - 31330	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AGUA Y SANEAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31330	285	25-05-2018	30-11-2018	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094596	Proyecto de inversión	270000	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Avenida Morelos - 54022	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54022	24	06-08-2018	28-12-2018	40970.36	40970.36	40970.36	40970.36	40970.36	40970.36	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094601	Proyecto de inversión	563693.01	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Gpo Secc Municipio De Celaya Gto - 123211	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	123211	11	02-07-2018	08-10-2018	209336.55	209336.55	209336.55	209336.55	209336.55	209336.55	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094602	Proyecto de inversión	211367.79	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE AV GUERRERO TRAMO DE SITIO DEL QUERETARO A AV LAZARO CADENAS DE RANCHO SECO - 146637	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AGUA Y SANEAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	146637	192	16-07-2018	13-10-2018	2382066.59	2382066.59	2382066.59	2382066.59	2382066.59	2382066.59	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180301301192	Proyecto de inversión	2197138.42	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CINCO DE MAYO - 150453	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	TRANSPORTES Y VALIDADES	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150453	68	01-06-2018	31-12-2018	835991.03	835991.03	835991.03	835991.03	835991.03	835991.03	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180301302093	Proyecto de inversión	840564.66	CALENTADOR SOLAR DE SOCS TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174477	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174477	298	17-09-2018	31-12-2018	264694.12	264694.12	264694.12	264694.12	264694.12	264694.12	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180301307467	Proyecto de inversión	364694.12	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE CINCO DE MAYO COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA - 775917.54	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AGUA Y SANEAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315200	0	11-06-2018	09-08-2018	701033.8	701033.8	701033.8	701033.8	701033.8	701033.8	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180401428974	Proyecto de inversión	775917.54	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpetas De Concreto Asfáltico A La Comunidad De Tres Puercos - 73441	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	TRANSPORTES Y VALIDADES	MUNICIPIO DE CELAYA	73441	373	01-08-2017	31-12-2017	1438501.65	1438501.65	1438501.65	1438501.65	1438501.65	1438501.65	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094231	Proyecto de inversión	2000000	Techoado De Cancha De Usos Múltiples Cecyte Rincon De Tamayo - 94181	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	EDUCACION	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94181	539	16-07-2018	31-12-2018	1951897.62	1951897.62	1951897.62	1951897.62	1951897.62	1951897.62	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094246	Proyecto de inversión	2000000	Cecyte Celaya Trojes Techoado De Cancha De Usos Múltiples - 109350	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	EDUCACION	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	109350	252	16-07-2018	31-12-2018	965143.33	965143.33	965143.33	965143.33	965143.33	965143.33	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094275	Proyecto de inversión	36969.94	Rehabilitación De Biblioteca De La Comunidad San Miguel Octopan - 111266	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	EDUCACION	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	111266	2940	25-06-2018	25-09-2018	34023.59	34023.59	34023.59	34023.59	34023.59	34023.59	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094288	Proyecto de inversión	358788.73	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Privada Libertad - 54031	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54031	40	06-08-2018	28-12-2018	166750.29	166750.29	166750.29	166750.29	166750.29	166750.29	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094582	Proyecto de inversión	115560.70	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Melchor Ocampo - 46227	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46227	20	06-08-2018	28-12-2018	4007.32	4007.32	4007.32	4007.32	4007.32	4007.32	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180301302870	Proyecto de inversión	1122239.29	CONSTRUCCION DE MEDIO TECHADO SECUNDARIA GENERAL NAT TAH H COL LAS INSURGENTES - 149883	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	EDUCACION	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	149883	639	16-07-2018	31-12-2018	1078631.39	1078631.39	1078631.39	1078631.39	1078631.39	1078631.39	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180401428885	Proyecto de inversión	1608273.67	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RODRIG MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315094	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315094	0	30-04-2018	30-08-2018	1544744.41	1544744.41	1544744.41	1544744.41	1544744.41	1544744.41	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ171020089515	Proyecto de inversión	3099871.96	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpetas De Concreto Asfáltico A La Comunidad De San Jose De Mendocina - 73194	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	TRANSPORTES Y VALIDADES	MUNICIPIO DE CELAYA	73194	577	01-08-2017	31-12-2017	1528789.79	1528789.79	1528789.79	1528789.79	1528789.79	1528789.79	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ1710300919057	Proyecto de inversión	417351.68	Alumbrado Público En La Calle Mexical De La Colonia Santa Rita - 186215	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	MUNICIPIO DE CELAYA	186215	604	01-10-2017	31-12-2017	237008.35	237008.35	237008.35	237008.35	237008.35	237008.35	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094247	Proyecto de inversión	332616.58	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Dieciseis De Septiembre - 54027	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54027	55	06-08-2018	28-12-2018	167019.22	167019.22	167019.22	167019.22	167019.22	167019.22	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094251	Proyecto de inversión	844352.83	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad San Jose De Guanajuato Municipio De Celaya Gto - 54589	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54589	54	14-05-2018	13-08-2018	811696.94	811696.94	811696.94	811696.94	811696.94	811696.94	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094254	Proyecto de inversión	646844.85	Insvi Mejoramiento De Vivienda Sur Poniente San Jose De Guanajuato - 20108	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA	20108	10	05-03-2018	18-05-2018	642001.22	642001.22	642001.22	642001.22	642001.22	642001.22	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094300	Proyecto de inversión	272120.39	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Los Insurgentes - 46247	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46247	30	06-08-2018	28-12-2018	138725.68	138725.68	138725.68	138725.68	138725.68	138725.68	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094301	Proyecto de inversión	221123.84	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Adolfo Lopez Mateos - 46240	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46240	20	06-08-2018	28-12-2018	113297.62	113297.62	113297.62	113297.62	113297.62	113297.62	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094302	Proyecto de inversión	186111.78	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Privada - 44520	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44520	30	06-08-2018	28-12-2018	80387.84	80387.84	80387.84	80387.84	80387.84	80387.84	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094312	Proyecto de inversión	1688705.66	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 54557	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54557	108	14-05-2018	13-08-2018	1625224.03	1625224.03	1625224.03	1625224.03	1625224.03	1625224.03	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094321	Proyecto de inversión	1422059.33	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Concreto Asfáltico A La Comunidad De San Rafael De Yvatis Tramo Carr Celaya Avenidas Riosas A La - 40997	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	TRANSPORTES Y VALIDADES	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	40997	441	14-05-2018	16-07-2018	679862.34	679862.34	679862.34	679862.34	679862.34	679862.34	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ18180201094577	Proyecto de inversión	277505.23	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Privada De Allende - 43105	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	URBANIZACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43105	30	06-08-2018	28-12-2018	139551.48	139551.48	139551.48	139551.48	139551.48	139551.48	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180301301205	Proyecto de inversión	70455.93	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD ESTRADA MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 144170	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	144170	6	02-07-2018	08-10-2018	68997.58	68997.58	68997.58	68997.58	68997.58	68997.58	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180301302919	Proyecto de inversión	1365598.50	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS TRAMO DEL DREN AL KIDRY Y DEL KINDES A NOVENATA Y SEITE METROS AL ORIENTE NUEVO PORVENIR EL PUJIDO - 150236	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AGUA Y SANEAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150236	96	16-07-2018	31-12-2018	1365434.13	1365434.13	1365434.13	1365434.13	1365434.13	1365434.13	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	GUAJ180401428924																							



