

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

Contrato de Servicios Núm.: **DGOP/SFIA/FORTAMUN/OFF-001-2020**

ACTA DE RECEPCION TOTAL

EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 20 20  
SE REUNIERON EN: LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
**Transferencia de recursos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA); Ramo 33 Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020 Y Recursos de libre disposición**

PROGRAMA DE INVERSION: 2020  
MONTO CONTRATADO: \$47,862,574.70 AMPLIACION: \_\_\_\_\_ REDUCCION: \_\_\_\_\_ IMPORTE TOTAL: \$47,862,574.70

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	CONVENIO III	REAL
FECHA DE INICIO :	1 de septiembre de 2020					1 de septiembre de 2020
FECHA TERMINO :	30 de noviembre de 2020					30 de noviembre de 2020

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$47,862,574.70	\$ 37,862,574.70	\$ 10,000,000.00		

  

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$47,862,574.70	\$ 37,862,574.70	\$ 10,000,000.00		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: **CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.**  
No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS : **GTO-SOP/PUC-3777-2017**  
DOMICILIO: **ACCESO IV NÚM. 3, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL BENITO JUAREZ, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76130**

**DESCRIPCION DEL PROYECTO :**

**Suministro e instalación de luminarios led con certificado del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico y garantía del fabricante por 10 años, en 52 colonias Y 9 avenidas de la zona urbana, contando los luminarios viales con constancia de ahorro de energía del sector eléctrico y garantía por 10 años incluyendo suministro e instalación de brazos, fotocontactores y cableado, para sustitución de infraestructura existente en malas condiciones, así como postes y bases requeridos en nuevas ubicaciones.**

**Cantidades sustituidas según contrato:**

Vialed Evolution de 50 watts	7,051 pza
Vialed Evolution de 70 watts	605 pza
Vialed Evolution de 100 watts	296 pza
Vialed Evolution de 130 watts	264 pza
Punta Poste Metropoli de 70 watts	341 pza
Reflector Moduled de 90 watts	188 pza
<b>Total de Luminarias Instaladas:</b>	<b>8,745 pza</b>
Cable Neutranel 2+1 Cal. 6	5,099.92 mts
<b>Total de Cable Instalado:</b>	<b>5,099.92 mts</b>

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>9</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	_____

OTROS PLANOS DEFINITIVOS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

Contrato de Servicios Núm.: **DGOP/SFIA/FORTAMUN/OFF-001-2020**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIÓN No.	P E R I O D O		IMPORTE
		AL	
1 NORMAL	1 de septiembre de 2020	11 de septiembre de 2020	\$ 3,071,937.91
2 NORMAL	12 de septiembre de 2020	18 de septiembre de 2020	\$ 2,937,187.47
3 NORMAL	19 de septiembre de 2020	25 de septiembre de 2020	\$ 3,279,796.31
4 NORMAL	26 de septiembre de 2020	7 de octubre de 2020	\$ 2,949,462.20
5 NORMAL	8 de octubre de 2020	13 de octubre de 2020	\$ 3,089,534.73
6 NORMAL	14 de octubre de 2020	22 de octubre de 2020	\$ 12,142,877.19
7 NORMAL	23 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	\$ 7,744,655.30
8 NORMAL	31 de octubre de 2020	10 de noviembre de 2020	\$ 7,857,982.12
9 FINIQUITO	11 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2020	\$ 4,789,141.47
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 47,862,574.70</b>

**GARANTIAS**

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1280-00326-4	18/08/2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$14,358,772.41
1280-00327-7	18/08/2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,786,257.47
1280-00343-9	18/12/2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,786,257.47

**OBSERVACIONES**

PREVIA REVISION NOCTURNA DE VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS LUMINARIOS Y HABIENDOSE ATENDIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE EL RECORRIDO, MEDIANTE ESTE ACTO, SE HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

DE ACUERDO A CARTA NOTARIAL EL CONTRATISTA MANIFESTO QUE SUS LUMINARIOS LED NO REQUIEREN LA INSTALACION DE VARILLAS DE TIERRA FISICA, AL NO INSTALARLAS NO INVALIDA LA GARANTIA POR 10 AÑOS PARA CUBRIR CUALQUIER DESPERFECTO QUE PUDIERA SURGIR DURANTE LA OPERACION NORMAL DE LOS LUMINARIOS.

ADICIONAL A LA FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA INGRESO AL ALMACEN DE LA DIRECCION DE CONTROL DE ACTIVOS 100 LUMINARIOS LED Y 50 FOTOCELDA COMO STOCK REVOLVENTE PARA SUSTITUIR EN SU CASO LAS QUE PRESENTEN FALLA Y SEA NECESARIO REALIZAR LA RECLAMACION DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE DURANTE SU VIGENCIA DE 10 AÑOS.

DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE CAMPO FUE NECESARIO ADECUAR CANTIDADES DE LUMINARIOS EN SUS DIFERENTES POTENCIAS, DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE LAS LUMINARIAS PUNTA POSTE POR LO QUE SU IMPORTE FUE SUSTITUIDO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 REQUERIDO DURANTE EL PROCESO DE SUSTITUCION.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ARQ. JUAN GASPAS GARCIA ABOYTES**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

**C. ALEJANDRA DELGADO LOZANO**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Contrato de Servicios Núm.: DGOP/SFIA/FORTAMUN/OFF-001-2020

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :  
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:  
NOMBRE: CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. ALEJANDRA DELGADO LOZANO

FIRMA:

POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA:  
NOMBRE: ING. HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GAMEZ

FIRMA:

POR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE: ING. FRANCISCO JAVIER BECERRA MARTINEZ

FIRMA:

POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES:  
NOMBRE: J. Aguano Rivera Romo

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE: Alejandro Ramirez Cifuentes

FIRMA:

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.