

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No DGOP/CODE/FORTAMUN-106-2018

ACTA DE RECEPCION TOTAL

EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO.
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE GRADAS METALICAS PARA CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS LUC**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Programa de Construcción, rehabilitación y equipamiento de instalaciones deportivas 2018, Q0146, fuente de financiamiento 12180102 - Deuda 2018 - \$ 174,375.83 y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2018 - \$ 174,375.83

PROGRAMA DE INVERSION: 2018
MONTO CONTRATADO: \$348,751.66 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$348,751.66

FECHA DE INICIO: 1 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA TERMINO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATADA RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II REAL
1 DE OCTUBRE DE 2018
29 DE DICIEMBRE DE 2018

AÑO FISCAL	MONTO APROBADO (CONTRATO)				FEDERAL	OTROS
	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL			
2018	\$348,751.66	\$174,375.83	\$174,375.83			
AÑO FISCAL	MONTO EJERCIDO				FEDERAL	OTROS
	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL			
2018	\$343,051.96	\$171,525.98	\$171,525.98			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: INMOBILIARIA LUEPER, S.A. DE C.V.
No REG S I E M: No REG PADRÓN DE CONTRATISTAS GTO.SOP/PUC-2092/2013 No REG C.M.I.C.:
DOMICILIO: RUBI NUM. 106 COL. LA JOYA EN CELAYA, GTO. C.P. 38040

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

INFRAESTRUCTURA FISICA
PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES, EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA EN TERRENO TIPO I
CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION
BASES Y SUBBASES: AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% P V S M, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON CALIDAD DE SUB-BASE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE S C T, COMPACTACION MECANICA AL 95% P V S M CON HUMEDAD OPTIMA, V R S DE 80%
GRADAS METALICAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADA, PASILLO Y ESCALONES HECHOS A BASE DE MONTEN DE 6" X 2" CAL 14, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES Y VIGA PORTANTE A BASE DE PTR DE 3 1/2" X 3 1/2" ESP 3 80MM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS DE PTR DE 3" X 3", ESP 3MM, INCLUYE SOLDADURA 70XX, UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIAGONALES A BASE DE ANGULO PERFIL LI 2" X 2" X 1/8", INCLUYE SOLDADURA 70XX, UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
ANDADOR: Trazo y nivelación topográfica del terreno, antes, durante y después de la ejecución de los trabajos, Excavación en caja por medios mecánicos, en material tipo cualquier tipo, según niveles de proyecto y hasta 1.00 metro de profundidad.
Acarreo en camión de volteo de material producto de la excavación, Afine y compactación del terreno natural al 90% P V S M, Guarnición con sección trapezoidal 15 x 20 x 40 cm, de conc. f'c=200 kg/cm2, Relleno para banquetas y guarnición con material inerte limo-arenoso en un espesor de 40 cm.
Construcción de banquetas de concreto hidráulico premezclado f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en módulos de 1.50 x el ancho respectivo, revestimiento max. de 10 cm
LOSA MACIZA PARA CRUCE SOBRE DREN DE AGUAS PLUVIALES DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS., CADENA DE 15x20 CM DE CONCRETO H O R N F'c = 200 KG/CM2, T M A 19 MM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4
ALUMBRADO: Excavación manual en cepa, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad, Relleno manual en cepa con material producto de excavación, carga y acarreo en camión a primer kilometro, Suministro y colocación de poste solar con lámpara LED de 60W - 12h - 3 días - 7m (RNWNIC60W12VPS) Incluye 1 Lámpara LED de 60W RNW60NIC de 24V (6600lm - 110lm/W), Suministro y colocación de dado de concreto prefabricado estructura piramidal de 40x80x80 con 19 cm entre centros.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>6</u>		_____
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA GTO ESTIME NECESARIO, CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	1 de octubre de 2018 AL 27 de octubre de 2018	\$ 34,359.49
2 NORMAL	28 de octubre de 2018 AL 13 de noviembre de 2018	\$ 66,826.08
3 NORMAL	14 de noviembre de 2018 AL 22 de noviembre de 2018	\$ 5,795.34
4 NORMAL	23 de noviembre de 2018 AL 26 de noviembre de 2018	\$ 92,342.59
5 NORMAL	27 de noviembre de 2018 AL 29 de noviembre de 2018	\$ 90,172.57
6 A/F	30 de noviembre de 2018 AL 29 de diciembre de 2018	\$ 53,555.89
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 343,051.96

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2245504	13 de septiembre de 2018	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$174,375.83
2245507	13 de septiembre de 2018	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$34,875.16
2283204	9 de enero de 2019	Afianzadora SOFIMEX S.A.	\$34,305.20

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ARQ. LUIS ENRIQUE PÉREZ CERVANTES

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

INMOBILIARIA LUEPER, S.A. DE C.V.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


ACTA DE RECEPCION TOTAL


CONTRATO No DGOP/CODE/FORTAMUN-106-2018


CONCLUYÉNDOSE EL ACTA. FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:


POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 


POR LA EMPRESA
NOMBRE: INMOBILIARIA LUEPER, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ARQ. LUIS ENRIQUE PÉREZ CERVANTES FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ARQ. ESPERANZA RODRIGUEZ MUDONADO FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: Luis C. Peralta A. SIDEC FIRMA: 

POR: COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ FIRMA: 

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. FERNANDO MEDINA AGUILAR FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.