DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO Núm. DGOP/FAISM/MPAL-034-2022

EN LA LOCALIDAD DE: RINCON DE TAMAYO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 9 DE MARZO DEL 20 23
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO, EN LA CALLE ZARAGOZA, TRAMO DE LA CALLE ALDAMA A CALLE LOS POCITOS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022 y Recurso Municipal**

PROGRAMA DE INVERSION: 2021

MONTO CONTRATADO: $7,098,964.93 REDUCCION: AMPLIACION: IMPORTE TOTAL: $7,098,964.93

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	CONVENIO III	REAL
FECHA DE INICIO :	3 de octubre de 2022					3 de octubre de 2022
FECHA TERMINO :	31 de diciembre de 2022					31 de diciembre de 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	$ 7,098,964.93	$ 7,098,964.93			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	$ 7,098,964.93	$ 7,098,964.93			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.**
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS : GTO-SOP/PUC-0052-1997
DOMICILIO : **CARR. SILAO-IRAPUATO K.M. 3 S/N, EJIDO DE MENORES**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN UN TRAMO DE 396.57 MTS Y UN ANCHO VARIABLE DE ARROYO VEHICULAR (6 Y 7 MTS).
RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y RED DE ALUMBRADO PUBLICO.
Pavimento
•1,841.80 m2 Pavimento de piedra ahogada en arroyo vehicular, ahogada con concreto f´c=250 Kg/cm2 con un espesor variable de 15.0 cm.
•452.48 m2 Construcción de huellas a base de losa de concreto premezclado MR= 42 Kg/cm2 y 15.00 cm. de espesor.
•275.95 m2 Construcción de losa de concreto premezclado MR= 42 Kg/cm2 y 15.00 cm. de espesor (cruce vehicular)
•126.32 m2 Construcción de losa de concreto de 15.00 cm. de espesor, acabado estampado con molde de "Natural Stone Skin" (paso Peatonal)
Guarniciones y banquetas
•1317.30 m2 de construcción de banqueta de concreto hidráulico premezclado f'c=150 kg/cm2. de 10 cm. de espesor
•782.06 mts de Guarnición con sección trapezoidal 15 x 20 x 40 cm.
Red de agua potable
•800.00 mts tubería de PVC hidráulico unión anger espiga campana con RD 32.5 de 3" de diámetro
•97.00 pz. Suministro e Instalacion de toma domiciliaria de 1/2" de diametro
Red de drenaje
•398.10 mts tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 200 mm de diámetro (7 Pozos de visita)
•92.00 pz Descarga domiciliaria
Alumbrado publico
•21 Piezas de luminario led de 50 watts.
•17.00 pza poste para alumbrado (para instalar una o dos luminarios) cónico circular de lamina de acero de 7 m de largo.
•Señalamiento vial y letrero informativo

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	X	PRESUPUESTO DEFINITIVO	X	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	
REPORTE FOTOGRAFICO	X	ESTIMACIONES GENERADAS	6	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	
CERTIFICADO DE CALIDAD		MANUAL E INSTRUCTIVOS		GARANTIA EN BIENES INSTALADOS	
OTROS PLANOS DEFINITIVOS					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Juana Hernandez
Socorro de Jesus Machuca To

Alejandra Hurtado

Eva García A. María Fabiola

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO Núm DGOP/FAISM/MPAL-034-2022

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	3 de octubre de 2022 AL 1 de noviembre de 2022	$ 337,637.58
2 NORMAL	2 de noviembre de 2022 AL 1 de diciembre de 2022	$ 1,120,273.47
3 NORMAL	2 de diciembre de 2022 AL 12 de diciembre de 2022	$ 1,915,002.97
4 NORMAL	13 de diciembre de 2022 AL 19 de diciembre de 2022	$ 2,734,485.84
5 NORMAL	20 de diciembre de 2022 AL 26 de diciembre de 2022	$ 275,770.09
6 FINIQUITO	27 de diciembre de 2022 AL 31 de diciembre de 2022	$ 715,794.98
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
	IMPORTE TOTAL	$ 7,098,964.93

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2182311 (CUMPLIMIENTO)	27 de septiembre de 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	$709,896.49
2182312 (ANTICIPO)	27 de septiembre de 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	$2,129,689.48
2206314 (VICIOS OCULTOS)	1 de marzo de 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	$709,896.49

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

Juana Hernández

Socorro de Jesus Machuca Tol

Alejandra Huerta L.

Eva García A. María Fabiola

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO Núm **DGOP/FAISM/MPAL-034-2022**

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE: **ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ** FIRMA:

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: **CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE: FIRMA:

POR LA COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS:
NOMBRE: **ING. CARLOS MORELOS GARCIA** FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: **ARQ. EDGAR PEREZ PIEDRA** FIRMA:

POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES:
NOMBRE FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: **ARQ. ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO** FIRMA:

POR: Desarrollo Social
NOMBRE: Jorge Barajas Obregon FIRMA:

POR:
NOMBRE: María Fabiola Canchola Mendoza FIRMA: María Fabiola

POR:
NOMBRE: Laura Pérez Moncada FIRMA:

POR:
NOMBRE: EVA García Arreguín FIRMA: EVA García A.

POR:
NOMBRE: Juana Hernandez FIRMA: Juana Hernandez

POR:
NOMBRE: Alejandra Huerta León FIRMA: Alejandra Huerta

POR:
NOMBRE: Socorro de Jesus Machuca Torres FIRMA: Socorro de Jesus Machuca To

POR:
NOMBRE: FIRMA: